



CÂMARA MUNICIPAL DE ALVORADA

GABINETE DA PRESIDÊNCIA

RELATÓRIO SOBRE A OBRA

OBRA: REFORMA DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALVORADA - TO

ORIGEM: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2025

OBJETO CONTRATADO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALVORADA/TO

EMPRESA CONTRATADA: JH CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 51.736.383/0001-00

VALOR CONTRATADO: R\$ 365.500,00

VALOR ADITIVADO: R\$ 0,00

VALOR TOTAL APÓS ALTERAÇÕES: R\$ 0,00

DATA DA CONTRATAÇÃO: 27/08/2025 - **ADITIVO:** NÃO SE APLICA

VIGÊNCIA: 27/08/2025 a 31/12/2025

SITUAÇÃO ATUAL: SUSPENSO. PARALIZADO POR MEDIDA CAUTELAR PROCESSO TCETO 10915/2025

PERCENTUAL MEDIDO E PAGO ATÉ 10/10/2025: 70,13%, REF. A 2ª MEDIÇÃO ACESSAR CLICANDO [AQUI](#)

ACESSAR PROJETOS E MEMÓRIAS CLICK [AQUI](#)

Por ser a expressão da verdade, atenciosamente.

DOUGLAS MENGONI, Presidente da Câmara Municipal



A autenticidade desse documento pode ser verificada através do QRcode ao lado ou pelo endereço <https://www.alvorada.to.leg.br/validar/documento/versao2/5a9e573d-cc54-11ef-83b6-66fa4288fab2/e cd86556-bd88-11f0-9008-66fa4288fab2>